

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
事業活用活性化計画目標評価報告書

活性化計画名	延島東地区活性化計画			
計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
栃木県 小山市	(栃木県) 90000 (小山市) 92088	1	平成 23 年度 ～平成 27 年度	平成 23 年度 ～平成 24 年度
活性化計画の区域				
延島東地区活性化計画は、延島東地区の 925ha を計画区域とし、農道整備により条件整備された農地が増加することによって、効率の良い作業形態を確立し、農業生産性を向上させることで農業所得の増加及び農業経営の安定化が図られ、ひいては農家戸数の減少を抑制し、当該地域の活性化に資する。				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値 A	実績値 B	達成率 (%) B / A	備 考
定住等の促進に資する農業用排水施設等の機能の確保	20.6ha	20.6ha	100%	

(コメント) 計画作成時における目標値を 100%達成できた。 また、本計画は平成 28 年の本地区における農家戸数を平成 22 年の 455 戸から 40 戸減の 415 戸にとどめることを目標にしていたところ、平成 28 年 8 月の小山市農業委員会選挙人名簿によれば、農家戸数は 59 戸減の 396 戸となっている。高齢化等の進行により目標値を下回ったものの、農地の荒廃も無く担い手に引き継がれ持続的に農業が展開されている。 当該地区の整備により、生産性の高い農業基盤が確立したことで、今後においても地域住民の定住化に寄与すると思われる。

2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
農業用道路 <福良地区> <延島東地区>	道路工 L=1,171m W=4.0m 道路工 L=1,501m W=4.0m		小山市 小山市
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
小山市	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年 4 月 1 日
事業の効果			
農業用道路整備の完了により、農作業の効率化、荷傷みなどの防止、施設維持管理の省力化が図られ、安定的な農業経営の確保に寄与している。			

3 総合評価

(コメント)

《栃木県》

本路線の整備により、農作物の荷痛み防止や農作業の省力化等営農条件が改善されたことにより、経営意欲が向上し、安定的な農業経営及び地域の活性化に繋がるものと期待できる。

《小山市》

本事業により、農道の舗装整備を実施したことで、維持管理の軽減や農作業の効率化が図られ、安定的な農業経営の確立に寄与し、ひいては地域の活性化につながるものと思われる。

4 第三者の意見

(コメント)

米麦・野菜生産地での農道整備事業により、市場出荷等の輸送さらに大型機械化が進む中、作業効率向上や営農環境改善が図られた。

今後首都圏農業の中心として、米麦、園芸作物の生産性拡大にもつながる事業と思われる。