

とちぎ水土里づくりプランⅢ 平成28年度 取組状況

地域	芳賀地域
重点取組	(土) 計画的な生産基盤整備の推進 (水) 農業水利施設の計画的な補修・更新による農業用水の安定確保 (里) 地域資源の保全・活用による賑わいのある地域づくりの支援

【取組内容】

- 打越新田地区(芳賀町)では、本年度5.7haの面工事が実施され、農地中間管理機構と連携し担い手農家への利用集積が行われ集積率約5割に達しています。
- 中山間地域総合整備事業茂木南部(茂木町)深沢下地区では、畑地整備6haを施工。農地所有適格法人に農地集積を行い園芸団地を整備中です。
- 芳賀台地地区においては、頭首工のゲートや揚水機場のポンプの修繕が行われ安定的な農業用水供給が可能となりました。



基盤整備を実施した打越新田地区

【目標達成状況】

※1 上段は目標値、下段は実績値

目標指標	現状 H26	計画期間※1					年度目標※2 達成状況
		H28	H29	H30	H31	H32	
1)計画的な生産基盤の推進	1	3 3	7	7	7	7	○
2)農業水利施設の計画的な補修・更新	1	1 1	3	3	5	6	○
3)地域資源を活用した地域づくり	4	4 4	6	7	7	7	○

【今後の取組】

- 河川工作物応急対策事業が予定されている頭首工の事業計画について、環境配慮検討会を開催し魚道の整備についての早期調整の実施

※2 ○…おおむね達成 △…達成できない可能性がある ×…達成は困難