

1 除染工事概要

- (1) 実施期間：H25. 6. 21（金）～H25. 10. 10（木）
- (2) 対象施設：駐車場、郷土の広場、はらっぱ、キャンプ場、わんぱく広場等
- (3) 除染方法：駐車場・園路部の路面洗浄、芝深刈り後の目土散布、園路沿いの覆土等

① 駐車場・園路部の路面洗浄



路面清掃状況



路面洗浄状況



完了

② 芝深刈り後の目土散布



目土散布（人力）状況



目土散布（機械）状況



完了

③ 園路沿いの覆土



覆土（人力）状況



覆土（機械）状況



完了

2 除染結果

No.	施設名	H23.9.10 (μ Sv/h) A	H24 除染後	H25 除染後	減少率 (%) (A-B)/A	備考
			H25.3.19 (μ Sv/h)	H25.10.22 (μ Sv/h) B		
1	正面駐車場(As)	0.77	0.30	0.18	77	
2	キャンプ場(芝)	1.01	0.47	0.21	79	
3	郷土の広場(芝)	1.03	0.47	0.22	79	
4	フィールドアスレチック場(土)	0.89	0.22	0.19	79	
5	わんぱく広場(土)	0.76	0.30	0.22	71	
6	はらっぱ(芝)	1.06	0.35	0.19	82	
7	そり遊び広場(人工芝)	1.08	0.48	0.23	79	

3 今後の対応について

定期的に空間放射線量の測定を行い、ホットスポットの把握とその解消に努める。