

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金  
事業活用活性化計画目標評価報告書

活性化計画名	下猪倉地区活性化計画			
計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
栃木県 日光市	(栃木県) 90000 (日光市) 92061	1	平成 26 年度 ～平成 28 年度	平成 26 年度 ～平成 28 年度
活性化計画の区域				
栃木県日光市 下猪倉地区				

※平成 28 年度以降は、関連事業（農業基盤整備促進事業）にて引き続き実施(予定含む)。

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値 A	実績値 B	達成率 (%) B / A	備考
定住等の促進に資する農業用 排水施設等の機能の確保	13.1ha 〔うち農山漁村 活性化プロジ ェクト支援交 付金分 6.3ha〕	9.3ha 〔うち農山漁村 活性化プロジ ェクト支援交 付金分 6.3ha〕	71% 〔うち農山漁村 活性化プロジ ェクト支援交 付金分 100%〕	

(コメント)  
平成 28 年度までに農道整備を行った結果、農業生産性の向上に効果が出てきている。  
よって、当該地区の整備により生産性の高い農業基盤が確立されることで、今後においても地域住民の定住化に寄与すると思われる。  
なお、平成 28 年度から農業基盤整備促進事業を活用して整備を行っており、平成 29 年度をもって計画している延長は竣工する見込みである。

2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量			事業実施 主体
農業用道路	農道工 W=5.0m、L=1,475m (うち、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金により実 施 L=630m)			日光市
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
日光市	平成 26 年度	平成 27 年度 〔関連事業については、 平成 29 年度(予定)〕	平成 28 年 3 月 31 日 〔関連事業については、 平成 30 年 3 月 31 日予定〕	
事業の効果				
農業用道路の拡幅整備により、農作業の効率化や荷傷み等の防止、施設維持管理の省力化が図られ、農業生産性の向上に効果があった。				

### 3 総合評価

(コメント)

〔栃木県〕

本事業の農道整備により、農産物の荷傷み防止や農作業の効率化が図られ、農業経営の安定及び地域の活性化につながるものと期待できる。

〔日光市〕

本事業により農業用道路の機能の確保が行われ、効率的な農業生産と維持管理及び労力等の軽減が図られ、安定した農業経営の確立や地域の活性化が期待できる。

### 4 第三者の意見

(コメント)

本地区は、水田、畑、畜産を中心に多様な生産活動を展開している。当該農道の拡幅整備により、輸送環境の改善が図られ、生産性の向上に効果があったと考えられる。また、農道の維持管理の軽減や農作業の効率化が図られ、農業経営の確立に貢献しており、地域の発展に寄与する事業であると考えられる。