

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
事業活用活性化計画目標評価報告書

活性化計画名	間々田乙女地区活性化計画			
計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
栃木県 小山市 野木町	(栃木県)90000 (小山市)92088 (野木町)93645	1	平成 23 年度 ～平成 27 年度	平成 23 年度 ～平成 27 年度
活性化計画の区域				
<p>間々田乙女地区活性化計画は、受益 43.4ha を計画区域とし、排水機場を整備することにより、安定した排水機能を確保し地域の農業生産性を向上させると共に、生活環境の改善が図られ、ひいては農家戸数の減少を抑制し、当該地域の活性化に資する。</p>				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値 A	実績値 B	達成率 (%) B / A	備 考
定住等の促進に資する農業用排水施設等の機能の確保	43.4ha	43.4ha	100%	

(コメント)

計画作成時における計画目標の指標を 100% 達成できた。
 本計画は、平成 28 年度の本地区における農家戸数を平成 22 年度の 184 戸から 10 戸減の 174 戸にとどめることを目標としているが、平成 28 年 7 月の間々田乙女土地改良区賦課台帳によれば、145 戸となっている。高齢化等の進行により目標値を下回る結果となったが、農地の荒廃も無く担い手に引き継がれ、優良な営農が展開されている。
 当該地区の整備により信頼性の高い排水機場が更新整備されたことにより、今後において、地域住民の定住化に寄与するものと思われる。

2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
農業用排水施設	排水機場 1 箇所		小山市
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
間々田乙女土地改良区	平成 23 年度	平成 27 年度	平成 28 年 4 月 1 日
事業の効果			
<p>排水機場の整備完了により、安定した排水機能の確保、施設維持管理費の低減が図られ、安定的な農業経営の確立に寄与している。</p>			

3 総合評価

(コメント)

《栃木県》

老朽化に伴う機能低下により、農業被害の発生、維持管理費の増大等施設の信頼性が損なわれつつあったが、本事業により、排水機場が更新整備されたことにより、農業生産性の向上、生活基盤の防災減災機能が確保され、安定した農業経営の持続展開が図られている。

《小山市》

本事業により、排水機場が更新整備されたことで、施設の維持管理費の低減や安定した排水機能が確保され、農業生産性の向上に寄与するとともに、地域の活性化につながるものと思われる。

4 第三者の意見

(コメント)

排水機場整備により、間々田乙女地区の農用地は安定した排水機能が確立され農業生産性の向上、生活環境の保全が図られる。

さらに、近年の集中豪雨等による農作物への湛水被害対策、地域住民の生活環境を守る一助となる排水事業と思われる。