塗膜分析結果報告書

栃木県宇都宮市問屋町3172番地85
株式会社環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8826

株式会社 環境公害分析センター

発行番号　No.2600165-01N

分　析　結　果　報　告　書

発行年月日　2026年1月28日

磯部建設 株式会社　様

分析機関　株式会社 環境公害分析センター
住　所　栃木県宇都宮市問屋町31-2番地35
電話・Fax　TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8836
計量管理者　環境計量士 矢野 愛美

濃度に係る分析結果を次のとおり報告します。

試料名	霧降大橋 塗膜
試料種	塗膜
工事名	橋梁補修工事 栗山日光線霧降大橋その1(道路メンテ)
採取場所	日光市霧降大橋
試料採取年月日	2026年1月8日
採取区分	持込検体

含 有 量 試 験

分析項目	単位	下限値	基準値	分析結果	分析方法
鉛	%	0.06	検出されないこと	21	JIS K 5674 付属書A
PCB	mg／kg	0.15	0.5	0.71	低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)
－以下余白－					

備考	

管理番号:2600165

発行番号　No.2600165-02N

分　析　結　果　報　告　書

発行年月日　2026年1月28日

磯部建設 株式会社　様

分析機関　株式会社 環境公害分析センター
住　所　栃木県宇都宮市問屋町3122番地85
電話・Fax　TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8836
計量管理者　環境計量士 矢野 愛美

濃度に係る分析結果を次のとおり報告します。

試料名	霧降大橋 塗膜
試料種	塗膜
工事名	橋梁補修工事 栗山日光線霧降大橋その1(道路メンテ)
採取場所	日光市霧降大橋
試料採取年月日	2026年1月8日
採取区分	持込検体

溶出量試験:環境庁告示第13号

分析項目	単位	下限値	基準値	分析結果	分析方法
カドミウム又はその化合物	mg／L	0.01	0.09	0.02	JIS K0102-3 14.4
- 以下余白 -					

備考	

管理番号:2600165