

令和元年度 第1回 栃木県公共事業評価委員会 一括審議案件一覧

事業区分	事業名	事業延長・計画諸元	全体事業費(億円)	事業期間	事業進捗 [用地補償] (事業費へ入)	事業全体 B/C	事業の主な変更点及び理由	再評価の視点	対応方針 (原案)
街路	4 日光都市計画道路3・4・20号 平町東町線外2路線 日光市下今市	L=620m (6.0) W=20.0m	(25.0) 27.3	H25 (R1) ~R7	60% [75%]	1.1	用地買収の遅れから計画事業期間を延伸するものの、事業計画に大きな変更はない。	日光市中心市街地活性化基本計画に基づく日光市による都市再生整備計画事業と一体的な整備を実施しており、既に7割の用地買収済みとなることから、引き続き本計画で事業を継続することが妥当と考える。	継続

